

Revitalisierung des Geländes ehemaliges HKW Dresden - Mitte

Heizkraftwerk DD-Mitte Dresden, Wettiner Platz 7

Bauherr: DREWAG Stadtwerke GmbH/ SachsenEnergie
Gewerk: Abbruch, Entkernung und Entsorgung,
Abbruch für Rohbau (Teilleistungen), Erdarbeiten
Bauzeit: seit Oktober 2014 bis heute

- 
- ▶ **Gebäude 6 - Sprinklertank (12/13 – 06/14)**
 - Abbruch Decken, Unterzüge, Trennwände und Mauerwerk
 - Stahlbetonarbeiten (Schlitze, Kernbohrungen, Türöffnungen)
 - ▶ **Gebäude 9 – Trafostation (10/14 – 06/15)**
 - Abbruch und Erdarbeiten; Pflasterbelag aufnehmen, Aushub Baugrube, Wiederverfüllung, Trockenlegung außen
 - Abbruch Stahlbetondecken und Ziegelmauerwerk
 - Kernbohrungen in Decken
 - ▶ **Gebäude 2.1 bis 2.4 – Schaltzentrale (06/16 – 11/16)**
 - Abbruch und Rückbau (Stahleinbauten, Wände, Deckenplatten, Stb.-decke, Betonböden im KG, Wellasbestplatten)
 - Aushub Kellerböden, Entsorgung und Wiederverfüllung
 - ▶ **Gebäude 16 – Speicher (10/18 – 04/19)**
 - Abbruch- und Rückbauarbeiten (Steinpflaster Kappendecken, Unterdecke, Pultdach, Mauerwerk, Innenwände nichttragend)
 - Demontage HSL und ELT, Schadstoffsanierung (KMF-Dämmung)



Gebäude 6-14 – Lichtwerk (03/20 – 05/23)

- Abbruch- und Rückbauarbeiten (Stahleinbauten, Decken, Betontreppen, Mauerwerk, Innenwände)
- Betonsägearbeiten und Kernbohrungen
- Erdarbeiten (Aushub Kellerboden, Leitungsgräben)



Gebäude 30 – Schaltanlage (07/23 – laufend)

- Erdarbeiten KG; Transport und Entsorgung Aushub
- Demontage/ Sicherung Einbauten (Spolien, Türen Kranbahn, etc.)
- Abbruch Bauteile im KG (Stb.-Decke, Bodenplatte, Fundamente,...)
- Abbruch Bauteile EG bis DG (Gipswände, Mauerwerk)
- Abbruch, Demontage und Entsorgung technische Anlagen und ELT
- Transport und Entsorgung Rückbaugut

